

15 SEPTEMBER 2014



GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

1130

TRIP
ADVO
CATE
& N
OTAR
ISSEN

PERSOONLIJK AFGEGEVEN & PER GEWONE POST

Aan de Gemeenteraad
van de gemeente Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN

Mr. M. Dijsselhof
Advocaat
Tel.: 0592-393360
Fax: 0592-393301
E-mail: m.dijsselhof
Website: www.triplaw.nl

Assen, 15 september 2014

Inzake : HTO/Gemeente Midden-Drenthe
Onze ref. : 31400612/DIJ
Documentnr. : 20584737v1

Geachte Raad,

Bijgaand zend ik u ter kennisneming toe een kopie van mijn brief met bijlagen van heden aan het College van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente.
Graag verzoek ik u van de brief in kwestie kennis te nemen en het ertoe te leiden dat de kwestie spoedig tot een goed einde kan worden gebracht.

Hoogachtend,

M. Dijsselhof

Bijlage: 1

PERSOONLIJK AFGEGEVEN & PER GEWONE POST

Het College van Burgemeester en Wethouders
 van de gemeente Midden-Drenthe
 Postbus 24
 9410 AA BEILEN

Mr. M. Dijsselhof
 Advocaat
 Tel.: 0592-393360
 Fax: 0592-393300
 E-mail: m.dijsselhof@triplaw.nl
 Website: www.triplaw.nl

Assen, 15 september 2014

Inzake : HTO/Gemeente Midden-Drenthe
 Onze ref. : 31400612/DIJ
 Documentnr. : 20584367v1

Geacht college,

Huisman van Triest Offringa Aannemingsbedrijf B.V. te Assen nam contact met mij op naar aanleiding van het volgende.

1. Cliënte heeft in opdracht en voor rekening van u de verbouwing en uitbreiding gerealiseerd van de brede school aan de Witterweg 26B te Bovensmilde, hierna te noemen: "**het Werk**". De in dit verband gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een schriftelijke, ondertekende, aannemingsovereenkomst d.d. 22 augustus 2012, hierna te noemen: "**de Aannemingsovereenkomst**".
2. Op de Aannemingsovereenkomst zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989, hierna te noemen: "**UAV 1989**".
3. De voor het Werk overeengekomen aanneemsom bedroeg € 1.512.896,00 exclusief btw. Cliënte is met u overeengekomen dat dit bedrag in termijnen diende te worden betaald. Ik verwijs in dit kader naar het zgn. termijnschema, waarop een en ander duidelijk is aangegeven.
4. Cliënte heeft het Werk correct en conform de Aannemingsovereenkomst uitgevoerd en opgeleverd. Inmiddels zijn alle bij de oplevering geconstateerde restpunten verholpen en geconstateerd kan worden dat de onderhoudstermijn is verstreken. Dit brengt mee dat ook de laatste termijn van de aanneemsom

(de zgn. onderhoudstermijn) ad € 91.530,45 inclusief btw opeisbaar is geworden. Deze is op 2 juni jl. door cliënte gefactureerd (**bijlage 1**).

Onterecht niet betaalde facturen

5. Tot haar spijt heeft cliënte moeten constateren dat u uw betalingsverplichtingen jegens haar niet nakomt. Ondanks diverse daartoe strekkende verzoeken heeft u verzuimd om de navolgende facturen van cliënte te voldoen:
 - a. factuur d.d. 27 november 2013 ad € 2.445,41 inclusief btw;
 - b. factuur d.d. 27 november 2013 ad € 15.197,60 inclusief btw;
 - c. factuur d.d. 27 november 2013 ad € 13.746,07 inclusief btw en;
 - d. factuur d.d. 7 februari 2014 ad € 3.860,36 inclusief btw.

Een kopie van deze facturen is aangehecht (**bijlage 2 t/m. 5**).

Zodoende heeft cliënte – het hiervoor achter 4 vermelde daargelaten – een opeisbare vordering op u ad ten minste € 35.249,44 inclusief btw.

6. Cliënte maakt aanspraak op vergoeding van de rente zoals bedoeld in § 45 van de UAV 1989 vanaf de vervaldatum van de hiervoor genoemde openstaande facturen. Het gaat dan om de wettelijke rente ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, verhoogd met 2% met ingang van de datum gelegen veertien dagen na de vervaldatum. Berekend tot op heden bedraagt het door u verschuldigde bedrag aan rente € 5.975,18. Ik verwijs naar de in afschrift bijgesloten specificatie (**bijlage 6**).
7. Tevens wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van door cliënte gemaakte buitengerechtelijke kosten. Deze belopen inmiddels ten minste € 1.200,00 inclusief btw
8. Berekend tot op heden heeft cliënte aldus van u te vorderen:

- onderhoudstermijn aanneemsom	: € 91.530,45
- vorderin zoals gespecificeerd	
achter randnummer 5	: € 35.249,44
- rente conform § 45 UAV 1989	: € 5.975,18
- buitengerechtelijke kosten	: € 1.200,00

totaal	: € 133.955,07 inclusief btw

onverminderd verdere rente en kosten.

Vordering in verband met uitloop van het Werk

9. Cliënte maakt niet alleen aanspraak op betaling van voormeld totaalbedrag, maar tevens op vergoeding van de extra kosten waarmee zij is geconfronteerd als gevolg van uitloop van het Werk. De betreffende kosten vormen voor cliënte schade. Voor deze schade bent u verantwoordelijk en aansprakelijk. Ik zal dit toelichten.

Tekenwerk architect niet tijdig beschikbaar

10. Door omstandigheden die in uw risicosfeer liggen, is de uitvoering van het Werk vertraagd geraakt. In dit kader wijs ik onder meer doch niet uitsluitend op het feit dat cliënte pas op 15 oktober 2012 met de uitvoering van het Werk kon aanvangen, waar die aanvang was voorzien uiterlijk op 3 september 2012 (zie de oorspronkelijke planning). Dit hield ermee verband dat de voor de uitvoering noodzakelijke (werk)tekeningen van o.m. de door u ingeschakelde architect (het enige tijd later gefailleerde architectenbureau Axes te Assen) niet tijdig voorhanden waren. Cliënte stond daar geheel buiten en treft dus geen verwijt.

Strijdigheid tekeningen architect en constructeur

11. Een andere oorzaak is erin gelegen dat die tekeningen die wel tijdig voor handen waren niet bleken te stroken met de wapeningstekeningen van de door u ingeschakelde constructeur, Ingenieursbureau Wassenaar te Haren. Alvorens aan de hand van deze tekeningen tot uitvoering kon worden overgegaan, dienden de tegenstrijdigheden te worden weggenomen. Zover was het eerst omstreeks 24 oktober 2012. Ook dit kan cliënte bezwaarlijk worden verweten.

Ontbreken van detailtekeningen

12. Vertraging is ook opgetreden doordat u, althans de door u aangestelde bouwdirectie, verzuimde om ervoor te zorgen dat door cliënte benodigde detailtekeningen bijtijds op het werk aanwezig waren. Ik verwijs in dit kader onder meer naar de inhoud van de diverse verslagen van tijdens de uitvoering van het werk gehouden bouwvergaderingen.
13. Toen tot overmaat van ramp de door u ingeschakelde architect failliet ging, werd door de bouwdirectie aangegeven dat cliënte zelf maar voor opstelling van ontbrekende detailtekeningen zorg moest (laten) dragen. Cliënte heeft uit coulance aan die opdracht gehoor gegeven, maar vanzelfsprekend leidde dit aan haar zijde tot extra kosten.

'Doorwerking' van de in de beginfase ontstane vertraging

14. De hiervoor omschreven vertraging, die met name in de aanloop naar en in de eerste fase van de bouw is ontstaan, heeft nadelige gevolgen gehad voor het verdere verloop van de bouw. Deze is daardoor verder vertraagd geraakt; onder meer toen er vanaf omstreeks 14 januari 2013 sprake was van langdurig winters weer. Ik zal dit uitleggen.
15. Was er in de aanloop naar en in de eerste fase van de bouw geen vertraging ontstaan, dan zou het werk reeds vóórdat de winter intrad wind- en waterdicht zijn geweest. Zie ook in dit kader de tot de contractstukken behorende planning voor het Werk. Cliënte had dan ondanks vorst, sneeuw en hevige regenval gewoon door kunnen werken in het gebouw van de brede school.
16. Echter, als gevolg van de eerdergenoemde vertraging was het Werk pas veel later wind- en waterdicht dan waarvan op grond van de planning werd uitgegaan. Toen er vanaf omstreeks 14 januari 2013 aanhoudend sprake was van winters weer, was het gebouw – zogezegd – nog geheel open en het gevolg daarvan was dat er gedurende langere tijd (de relatief strenge winter van destijds duurde lang) niet verder gewerkt kon worden. Dientengevolge is er sprake geweest van ten minste 27 extra onwerkbare werkdagen (door vorst en regen) ten opzichte

van het aantal waarvan in de planning werd uitgegaan. U bent hiervoor verantwoordelijk; niet cliënte.

17. Bovendien raakte het nog niet wind- en waterdichte gebouw als gevolg van hevige sneeuw- en regenbuien doordrenkt van vocht, wat tot verdere vertraging leidde. Het Werk diende namelijk – alvorens er weer verder kon worden gewerkt – eerst met toepassing van daartoe geëigende apparatuur te worden gedroogd. Uiteraard vergde ook dat tijd.

Dakbedekking

18. Er is eveneens vertraging ontstaan in verband met de toe te passen dakbedekking. Tijdens de uitvoering van het Werk werd geconstateerd dat het bestek van het door u ingeschakelde en inmiddels failliet verklaarde architectenbureau fouten bevatte. Zo bleek uit de daarin voorkomende omschrijvingen dat moest worden uitgegaan van een gebruiksklasse 2. Echter, nu het gebouw bestemd is om te worden gebruikt als schoolgebouw, moest dat gebruiksklasse 3 zijn. Dit had tot gevolg dat er – teneinde te kunnen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en daarin genoemde NEN-normen – een ander type dakbedekking moest worden toegepast.
19. Op het moment dat het voorgaande aan het licht kwam, was het Werk reeds zover gevorderd dat cliënte – zagezegd – toe was aan het aanbrengen van de dakbedekking. Omdat er in verband daarmee haast was geboden, heeft zij u, althans de bouwdirectie, reeds op 26 februari 2013 verzocht om met bekwaame spoed een besluit te nemen over het toe te passen materiaal. Cliënte heeft daarbij gewaarschuwd voor het ontstaan van aanzienlijke vertraging. Zie hetgeen hieromtrent is vermeld in de verslagen van de in de bewuste periode gehouden bouwvergaderingen.
20. Kennelijk maakten het verzoek en de waarschuwing van cliënte weinig indruk, want besluitvorming bleef uit. Eerst op 5 april 2013 (!) werd door de bouwdirectie aan cliënte duidelijk gemaakt welk materiaal moest worden toegepast, zodat cliënte pas vanaf dat moment haar werkzaamheden weer kon hervatten. Het mag duidelijk zijn dat cliënte ook voor deze vertraging niet verantwoordelijk en aansprakelijk kan worden gehouden.

Verhuizing inboedel school

21. Zonder uitputtend te willen zijn, vermeld ik ten slotte dat er ook vertraging is ontstaan in verband met het feit dat een door u c.q. de school te verrichten verhuizing van inboedel niet tijdig plaatsvond. Afgesproken was dat de betreffende verhuizing, die plaats moest vinden alvorens cliënte de werkzaamheden betreffende de tweede fase van het Werk voort kon zetten, in de bouwvakvakantie (de periode van 22 juli t/m. 16 augustus 2013) zou worden verricht en voltooid. U c.q. de school is deze afspraak niet nagekomen. De verhuizing in kwestie werd uiteindelijk pas voltooid op 23 augustus 2013, zodanig dat cliënte eerst nadien haar werkzaamheden kon hervatten. Ook hierdoor is vertraging ontstaan, waarvoor uitsluitend u verantwoordelijk en aansprakelijk bent.

Gevolgen vertraging voor oplevering

22. De hiervoor besproken omstandigheden hebben ertoe geleid dat de laatste fase van het Werk (fase 2) niet op 5 juli 2013 (waarvan bij de totstandkoming van de Aannemingsovereenkomst werd uitgegaan), maar eerst op 18 oktober 2013 kon worden opgeleverd. Cliënte heeft dit door middel van kleur inzichtelijk gemaakt op de als **bijlage 7** aangehechte oorspronkelijke planning. Een korte schriftelijke toelichting is bijgesloten (**bijlage 8**).
23. Als gevolg van de hiervoor bedoelde vertraging is cliënte geconfronteerd met diverse extra kosten. Het totaal van deze kosten bedraagt ten minste € 85.076,06 exclusief btw, derhalve € 102.942,03 inclusief btw, welk bedrag is gespecificeerd op het als **bijlage 9** aan deze brief gehechte overzicht. Voormelde kosten vormen voor cliënte schade die zij lijdt als gevolg van tekortschieten uwerzijds. Voor deze schade bent u aansprakelijk en u dient deze prompt aan cliënte te vergoeden.

Uw pretense tegenvordering

24. Namens u is gesteld dat niet cliënte, maar u wegens de reeds hiervoor besproken uitloop van het Werk een substantiële vordering zou hebben. Het zou dan gaan om de korting op de aanneemsom als bedoeld in § 42 van de UAV 1989, welke korting kwalificeert als een gefixeerde schadevergoeding. In verband hiermee heeft u gesteld dat u een bedrag ad € 45.000,00 zou mogen verrekenen met de vorderingen van cliënte. Die gedachte is evenwel onjuist. Daarover het volgende.
25. Uit het hiervoor achter 10 t/m. 21 vermelde volgt genoegzaam dat (de laatste fase van) het Werk eerst op 18 oktober 2013 kon worden opgeleverd als gevolg van omstandigheden die alle in uw risicosfeer liggen. De als bijlage 7 aangehechte planning maakt dit op eenvoudige wijze inzichtelijk. Het is onder deze omstandigheden onjuist te veronderstellen dat de ontstane vertraging voor u een vergoedingsrecht jegens cliënte zou doen ontstaan. Dat zou de wereld op zijn kop en bepaald onbillijk zijn. De hiervoor achter de randnummers 10 t/m. 21 genoemde omstandigheden kwalificeren zowel elk voor zich als in samenhang gezien als overmacht voor cliënte. Evident is dat u onder deze omstandigheden geen beroep toekomt op het bepaalde in § 42 van de UAV 1989.
26. Namens u is nog gerefereerd aan een probleem dat zich op enig moment heeft voorgedaan met de laagdikte van de op de toegepaste staalconstructie aangebrachte coating, maar dit heeft niet tot vertraging geleid. In ieder geval geldt dat dit probleem aantoonbaar binnen de oorspronkelijke planning had kunnen worden opgelost, indien er toen geen sprake was geweest van de hiervoor achter 10 t/m. 21 genoemde aan u te wijten vertragingen. Cliënte heeft ook dit inzichtelijk gemaakt en wel op de als bijlage 7 aangehechte planning.
27. Verder heeft de door u ingeschakelde bouwdirectie beweerd dat er problemen zouden zijn geweest in verband met de te volgen 'routingschema's' en de werkvoorbereiding. Volgens haar zou ook daardoor vertraging zijn ontstaan. Cliënte betwist dit uitdrukkelijk en constateert dat de bouwdirectie haar desbetreffende stellingen op geen enkele wijze heeft onderbouwd. Zij roept

zagezegd maar wat; kennelijk in een poging om ten opzichte van u goede sier te maken.

28. Al met al snijden geen van de namens u aan het adres van cliënte gemaakte verwijten hout. Ik constateer dan ook dat u – anders dan cliënte – geen vordering heeft.

Betalingsverzoek

29. Vanwege al het voorgaande heeft cliënte opeisbaar een bedrag ad in totaal **€ 236.897,10** (€ 133.955,07 + € 102.942,03) van u te vorderen. Ik verzoek en zo nodig sommeer ik u hierdoor om dit totaalbedrag **binnen veertien dagen** na de datum van deze brief aan cliënte te betalen door overmaking daarvan naar de derdengeldenrekening van mijn kantoor, waarvan het nummer op dit briefpapier is vermeld. Indien u aan voormeld verzoek niet voldoet, acht ik mij vrij om u terstond en zonder nadere aankondiging in rechte te betrekken.

30. Ten slotte laat ik weten dat cliënte nog immer tot goed constructief overleg bereid is.

Deze brief zend ik in afschrift toe aan de gemeenteraad en aan uw raadsman, mr. Aardema.

Namens cliënte behoud ik mij vooralsnog alle rechten voor.

Hoogachtend,

M. Dijsselhof

Bijlagen: 9

BIJLAGE 1

Gemeente Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN



Assen, 2 juni 2014

Onze ref.: EF/SV

FACTUUR 14-261

Betreft: **bredeschool aan de Witterweg 26B te Bovensmilde,**
projectnr. 20100153/D3102R02.

bouwkosten	€ 1.445.396,--
openbare bestrating	<u>67.500,--</u>
totaal aanneemsom	€ 1.512.896,-- excl. btw

onderhoudstermijn 5% van € 1.512.896,--	€ 75.645,--
btw 21%	<u>15.885,45</u>
totaal	<u>€ 91.530,45</u>

Betaling: netto binnen 14 dagen na factuurdatum.

Na het verstrijken van de betalingstermijn berekenen wij 1% rente per maand.

Huisman van Triest Offringa
aannemingsbedrijf bv
Postbus 168
9400 AD Assen
Winkler Prinsstraat 7

☎ 0592-343641
Telefax 0592-343645
E-mail: hto@hto.nl
Internet: www.hto.nl

Rabobank: 14.15.32.432
BIC: RABONL2U
IBAN: NL88 RABO 0141 5324 32
BTW nr.: NL.0092.53.282.B01
K.v.K.: nr. 04037565

BIJLAGE 2



ISO-9001/VCA**

Gemeente Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN

Assen, 27 november 2013

Onze ref.: EF/SV

FACTUUR 13-482

Betreft: bredeschool aan de Witterweg 26B te Bovensmilde, projectnr.
20100153/D3102R02.

- PU-sauswerk voor de lambrisering t.b.v. COG Drenthe, in lokalen tot 1,1 m' hoogte

totaalbedrag volgens onze prijsopgave d.d. 7 november 2013	€ 2.021,--
btw 21%	<u>424,41</u>
totaal	<u>€ 2.445,41</u>

Betaling: netto binnen 14 dagen na factuurdatum.

Na het verstrijken van de betalingstermijn berekenen wij 1% rente per maand.

 Huisman van Triest Offringa
aannemingsbedrijf bv

Postbus 168
9400 AD Assen
Winkler Prinsstraat 7

☎ 0592-343641
Telefax 0592-343645
E-mail: hto@hto.nl
Internet: www.hto.nl

Rabobank: 14.15.32.432
BIC: RABONL2U
IBAN: NL88 RABO 0141 5324 32
BTW nr.: NL.0092.53.282.B01
K.v.K.: nr. 04037565

BIJLAGE 3



ISO-9001/VCA**

Gemeente Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN

Assen, 27 november 2013

Onze ref.: EF/SV

FACTUUR 13-483

Betreft: bredeschool aan de Witterweg 26B te Bovensmilde, projectnr.
20100153/D3102R02.

- herstellen schade in fase 1

totaalbedrag volgens onze prijsopgave d.d. 8 november 2013	€ 12.560,- -
btw 21%	<u>2.637,60</u>
totaal	<u>€ 15.197,60</u>

Betaling: netto binnen 14 dagen na factuurdatum.

Na het verstrijken van de betalingstermijn berekenen wij 1% rente per maand.

Huisman van Triest Offringa
aannemingsbedrijf bv

Postbus 168
9400 AD Assen

Winkler Prinsstraat 7

☎ 0592-343641

Telefax 0592-343645

E-mail: hto@hto.nl

Internet: www.hto.nl

Rabobank: 14.15.32.432


BIC: RABONL2U

IBAN: NL88 RABO 0141 5324 32

BTW nr.: NL.0092.53.282.B01

K.v.K.: nr. 04037565

BIJLAGE 4



ISO-9001/VCA**

Gemeente Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN

Assen, 27 november 2013

Onze ref.: EF/SV

FACTUUR 13-484

Betreft: bredeschool aan de Witterweg 26B te Bovensmilde, projectnr.
20100153/D3102R02.

- rentenota wegens overschrijding betalingstermijn

rente tot 27 november 2013

€ 13.746,07

Betaling: netto binnen 14 dagen na factuurdatum.

Na het verstrijken van de betalingstermijn berekenen wij 1% rente per maand.

Huisman van Triest Offringa
aannemingsbedrijf bv

Postbus 168
9400 AD Assen

Winkler Prinsstraat 7

☎ 0592-343641

Telefax 0592-343645

E-mail: hto@hto.nl

Internet: www.hto.nl

Rabobank: 14.15.32.432

BIC: RABONL2U

IBAN: NL88 RABO 0141 5324 32

BTW nr.: NL.0092.53.282.B01

K.v.K.: nr. 04037565


renteberekening voor gemeente Midden-Drenthe, school Bovensmilde

		betaaltermijn		14 dagen			
		rentepercentage		1% per maand			
faktuur							dagen
nummer	datum omschrijving	rentedragend	betaling	bedrag	te laat	rente	
12-389	27-9-2012 1e termijn	11-10-2012	1-11-2012	59.500,00	21	416,50	
12-390	27-9-2012 mw	11-10-2012	19-11-2012	26.049,10	39	338,64	
12-442	26-10-2012 2e termijn	9-11-2012	6-11-2012	60.500,00	-3	-60,50	
12-483	23-11-2012 3e termijn	7-12-2012	7-12-2012	60.500,00	0	0,00	
12-496	3-12-2012 4e termijn	17-12-2012	18-12-2012	60.500,00	1	20,17	
12-535	18-12-2012 5e termijn	1-1-2013	8-1-2013	60.500,00	7	141,17	
1-002	8-1-2013 6e termijn	22-1-2013	29-1-2013	60.500,00	7	141,17	
13-018	18-1-2013 7e termijn	1-2-2013	9-2-2013	60.500,00	8	161,33	
13-055	15-2-2013 8e termijn	1-3-2013	22-3-2013	60.500,00	21	423,50	
13-079	5-3-2013 9e termijn	19-3-2013	2-5-2013	60.500,00	44	887,33	
13-080	11-3-2013 10e termijn	25-3-2013	2-5-2013	60.500,00	38	766,33	
13-090	25-3-2013 11e termijn	8-4-2013	2-5-2013	60.500,00	24	484,00	
13-135	12-4-2013 12e termijn	26-4-2013	30-5-2013	60.500,00	34	685,67	
13-148	18-4-2013 13e termijn	2-5-2013	7-6-2013	60.500,00	36	726,00	
13-174	7-5-2013 14e termijn	21-5-2013	21-6-2013	60.500,00	31	625,17	
13-177	16-5-2013 15e termijn	30-5-2013	21-6-2013	60.500,00	22	443,67	
13-187	27-5-2013 16e termijn	10-6-2013	21-6-2013	60.500,00	11	221,83	
13-207	3-6-2013 17e termijn	17-6-2013	18-7-2013	60.500,00	31	625,17	
13-238	18-6-2013 18e termijn	2-7-2013	25-7-2013	121.000,00	23	927,67	
13-250	25-6-2013 19e termijn	9-7-2013	16-7-2013	60.500,00	7	141,17	
13-259	2-7-2013 20e termijn	16-7-2013	25-7-2013	60.500,00	9	181,50	
13-267	9-7-2013 21e termijn	23-7-2013	30-7-2013	60.500,00	7	141,17	
13-285	12-7-2013 22e termijn	26-7-2013	18-9-2013	60.500,00	54	1.089,00	
13-313	19-7-2013 23e termijn	2-8-2013	18-9-2013	60.500,00	47	947,83	
13-316	23-8-2013 24e termijn	6-9-2013	18-9-2013	60.500,00	12	242,00	
13-344	3-9-2013 25e termijn	17-9-2013	23-9-2013	60.500,00	6	121,00	
13-357	16-9-2013 26e termijn	30-9-2013	7-10-2013	60.500,00	7	141,17	
13-372	26-9-2013 mw	10-10-2013	27-11-2013	78.244,65	48	1.251,91	
13-387	4-10-2013 27e termijn	18-10-2013	27-11-2013	60.500,00	40	806,67	
13-393	18-10-2013 28e termijn	1-11-2013	27-11-2013	81.675,00	26	707,85	
						13.746,07	

de facturen 13-372, 13-387 en 13-393 zijn nog niet voldaan. De rente is tot 27-11-2013 berekend.

BIJLAGE 5

Gemeente Midden-Drenthe
Postbus 24
9410 AA BEILEN



ISO-9001/VCA**

Assen, 7 februari 2014

Onze ref.: EF/HdB

FACTUUR 14-071

Betreft: bredeschool aan de Witterweg 26B te Bovensmilde, projectnr.
20100153/D3102R02.

452100

- rentenota wegens overschrijding betalingstermijn

rente van 27 november 2013 tot 7 februari 2014

€ 3.860,36

Betaling: netto binnen 14 dagen na factuurdatum.

Na het verstrijken van de betalingstermijn berekenen wij 1% rente per maand.

P.S. deze factuur hebben wij ter informatie naar BCN Drachten verzonden.

renteberekening voor gemeente Midden-Drenthe, school Bovensmilde

		betaaltermijn		14 dagen		
		rentepercentage		1% per maand		
factuur		betaling en/of			dagen	
nummer	datum omschrijving	rentedragend	rente tot	bedrag	te laat	rente
12-389	27-9-2012 1e termijn	11-10-2012	1-11-2012	59.500,00	21	416,50
12-390	27-9-2012 mw	11-10-2012	19-11-2012	26.049,10	39	338,64
12-442	26-10-2012 2e termijn	9-11-2012	6-11-2012	60.500,00	-3	-60,50
12-483	23-11-2012 3e termijn	7-12-2012	7-12-2012	60.500,00	0	0,00
12-496	3-12-2012 4e termijn	17-12-2012	18-12-2012	60.500,00	1	20,17
12-535	18-12-2012 5e termijn	1-1-2013	8-1-2013	60.500,00	7	141,17
1-002	8-1-2013 6e termijn	22-1-2013	29-1-2013	60.500,00	7	141,17
13-018	18-1-2013 7e termijn	1-2-2013	9-2-2013	60.500,00	8	161,33
13-055	15-2-2013 8e termijn	1-3-2013	22-3-2013	60.500,00	21	423,50
13-079	5-3-2013 9e termijn	19-3-2013	2-5-2013	60.500,00	44	887,33
13-080	11-3-2013 10e termijn	25-3-2013	2-5-2013	60.500,00	38	766,33
13-090	25-3-2013 11e termijn	8-4-2013	2-5-2013	60.500,00	24	484,00
13-135	12-4-2013 12e termijn	26-4-2013	30-5-2013	60.500,00	34	685,67
13-148	18-4-2013 13e termijn	2-5-2013	7-6-2013	60.500,00	36	726,00
13-174	7-5-2013 14e termijn	21-5-2013	21-6-2013	60.500,00	31	625,17
13-177	16-5-2013 15e termijn	30-5-2013	21-6-2013	60.500,00	22	443,67
13-187	27-5-2013 16e termijn	10-6-2013	21-6-2013	60.500,00	11	221,83
13-207	3-6-2013 17e termijn	17-6-2013	18-7-2013	60.500,00	31	625,17
13-238	18-6-2013 18e termijn	2-7-2013	25-7-2013	121.000,00	23	927,67
13-250	25-6-2013 19e termijn	9-7-2013	16-7-2013	60.500,00	7	141,17
13-259	2-7-2013 20e termijn	16-7-2013	25-7-2013	60.500,00	9	181,50
13-267	9-7-2013 21e termijn	23-7-2013	30-7-2013	60.500,00	7	141,17
13-285	12-7-2013 22e termijn	26-7-2013	18-9-2013	60.500,00	54	1.089,00
13-313	19-7-2013 23e termijn	2-8-2013	18-9-2013	60.500,00	47	947,83
13-316	23-8-2013 24e termijn	6-9-2013	18-9-2013	60.500,00	12	242,00
13-344	3-9-2013 25e termijn	17-9-2013	23-9-2013	60.500,00	6	121,00
13-357	16-9-2013 26e termijn	30-9-2013	7-10-2013	60.500,00	7	141,17
13-372	26-9-2013 mw	10-10-2013	16-12-2013	78.244,65	67	1.747,46
13-387	4-10-2013 27e termijn	18-10-2013	6-2-2014	60.500,00	111	2.238,50
13-393	18-10-2013 28e termijn	1-11-2013	6-2-2014	81.675,00	97	2.640,83
13-482	27-11-2013 PU-sauswerk	11-12-2013	7-2-2014	2.445,41	58	47,28
13-483	27-11-2013 schade fase I	11-12-2013	7-2-2014	15.197,60	58	293,82
13-484	27-11-2013 rente tot 27-11-13	11-12-2013	7-2-2014	13.746,07	58	265,76
14-066	4-2-2014 credit	6-2-2014	6-2-2014	-36.601,29	0	0,00
						17.606,43
Reeds gefactureerd met factuur 13-484 d.d. 27-11-2013						<u>13.746,07</u>
Rente periode 27-11-2013/07-02-2014						<u><u>3.860,36</u></u>

de facturen 13-482, 13-483 en 13-484 zijn nog niet voldaan. De rente is tot 07-02-2014 berekend.

BIJLAGE 6

OVERZICHT VERSCHULDIGDE RENTE

conform § 45 UAV 1989

bedrag:	vanaf: ¹	tot op:	bedrag rente: ²
€ 2.445,41	11-11-2013	15-09-2014	€ 414,53
€ 15.197,60	11-11-2013	15-09-2014	€ 2.576,16
€ 13.746,07	11-11-2013	15-09-2014	€ 2.330,11
€ 3.860,36	15-02-2014	15-09-2014	€ 654,38

			€ 5.975,18

¹ Veertien dagen na de factuurdatum.

² De wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verhoogd met 2% met ingang van de datum gelegen veertien dagen na de vervaldatum.

Berekening gemaakt met De RenteRekendisk - Versie 5.36.

Dossier **Dij (1).**
 Gemaakt op 15-9-2014 10:44:28.
 Soort dossier Incassodossier.
 Berekening tot en met 25-11-2013.
 Soort rapport Lang.
 Valutasoort Euro.

Gehanteerde methoden

- rente Wettelijke Rente 6:119a.
 Wettelijke regels samengestelde rente.
 - kosten Geen incassokosten.
 - rekenmethode Rente over hoofdsom.

Totalen dossier

Originele bedragen dossier

Totaal aan originele hoofdsommen	€	2.445,41
Totaal aan berekende rente tot en met 25-11-2013	€	8,54

Saldi van dossier

Saldo hoofdsom	€	2.445,41
Saldo openstaande rente	€	8,54

=====

Totaal nog te ontvangen uit dit dossier	€	2.453,95
--	----------	-----------------

Dagrente over gecumuleerde hoofdsom	€	0,57
Grondslag voor berekening rente	€	2.445,41

Vorderingen (datum + vervaldatum)

Bedrag

Factuurnr/Omschrijving

1. 11-11-2013 + 0 = 11-11-2013	€	2.445,41
		=====
	€	2.445,41

Specificatie vordering 1

<u>periode</u>	<u>%</u>	<u>hoofdsom</u>	<u>aflossing</u>	<u>mutatie</u>	<u>saldo</u>
11-11-2013 saldo hoofdsom		2.445,41			
11-11-2013 25-11-2013 15/365	8,5%	2.445,41		8,54	8,54
26-11-2013 saldo hoofdsom		2.453,95			

Berekening gemaakt met De RenteRekendisk - Versie 5.36.

Dossier **Dij (1).**
 2 vorderingen.
 Gemaakt op 15-9-2014 10:45:37.
 Soort dossier Incassodossier.
 Berekening tot en met 15-9-2014.
 Soort rapport Lang.
 Valutasoort Euro.

Gehanteerde methoden

- rente Wettelijke Rente 6:119a + opslag 2%.
 Wettelijke regels samengestelde rente.
 - kosten Geen incassokosten.
 - rekenmethode Rente over hoofdsom.

Totalen dossierOriginele bedragen dossier

Totaal aan originele hoofdsommen	€	4.890,82
Totaal aan berekende rente tot en met 15-9-2014	€	414,53

Saldi van dossier

Saldo hoofdsom	€	4.890,82
Saldo openstaande rente	€	414,53
		=====
Totaal nog te ontvangen uit dit dossier	€	5.305,35

Dagrente over gecumuleerde hoofdsom	€	1,36
Grondslag voor berekening rente	€	4.890,82

<u>Vorderingen (datum + vervaldatum)</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Factuurnr/Omschrijving</u>
1. 11-11-2013 + 0 = 11-11-2013	€ 2.445,41	
2. 26-11-2013 + 0 = 26-11-2013	€ 2.445,41	
	=====	
	€ 4.890,82	

Specificatie vordering 1

<u>periode</u>	<u>%</u>	<u>hoofdsom</u>	<u>aflossing</u>	<u>mutatie</u>	<u>saldo</u>
11-11-2013 saldo hoofdsom		2.445,41			
11-11-2013 31-12-2013 51/365	10,5%	2.445,41		35,88	35,88
1-1-2014 30-6-2014 181/365	10,25%	2.445,41		124,30	160,18
1-7-2014 15-9-2014 77/365	10,15%	2.445,41		52,36	212,54
16-9-2014 saldo hoofdsom		2.657,95			

Specificatie vordering 2

<u>periode</u>	<u>%</u>	<u>hoofdsom</u>	<u>aflossing</u>	<u>mutatie</u>	<u>saldo</u>
26-11-2013 saldo hoofdsom		2.445,41			
26-11-2013 31-12-2013 36/365	10,5%	2.445,41		25,33	25,33
1-1-2014 30-6-2014 181/365	10,25%	2.445,41		124,30	149,63
1-7-2014 15-9-2014 77/365	10,15%	2.445,41		52,36	201,99
16-9-2014 saldo hoofdsom		2.647,40			

Berekening gemaakt met De RenteRekendisk - Versie 5.36.

Dossier **Dij (2).**
Gemaakt op 15-9-2014 10:46:50.
Soort dossier Incassodossier.
Berekening tot en met 25-11-2013.
Soort rapport Lang.
Valutasoort Euro.

Gehanteerde methoden

- rente Wettelijke Rente 6:119a.
Wettelijke regels samengestelde rente.
- kosten Geen incassokosten.
- rekenmethode Rente over hoofdsom.

Totalen dossier
Originele bedragen dossier

Totaal aan originele hoofdsommen	€	15.197,60
Totaal aan berekende rente tot en met 25-11-2013	€	53,09

Saldi van dossier

Saldo hoofdsom	€	15.197,60
Saldo openstaande rente	€	53,09
		=====
Totaal nog te ontvangen uit dit dossier	€	15.250,69

Dagrente over gecumuleerde hoofdsom	€	3,54
Grondslag voor berekening rente	€	15.197,60

Vorderingen (datum + vervaldatum)
Bedrag
Factuurnr/Omschrijving

1. 11-11-2013 + 0 = 11-11-2013	€	15.197,60
		=====
	€	15.197,60

Specificatie vordering 1

<u>periode</u>	<u>%</u>	<u>hoofdsom</u>	<u>aflossing</u>	<u>mutatie</u>	<u>saldo</u>
11-11-2013 saldo hoofdsom		15.197,60			
11-11-2013 25-11-2013 15/365	8,5%	15.197,60		53,09	53,09
26-11-2013 saldo hoofdsom		15.250,69			

Berekening gemaakt met De RenteRekendisk - Versie 5.36.

Dossier **Dij (2).**
 2 vorderingen.
 Gemaakt op 15-9-2014 10:47:42.
 Soort dossier Incassodossier.
 Berekening tot en met 15-9-2014.
 Soort rapport Lang.
 Valutasoort Euro.

Gehanteerde methoden

- rente Wettelijke Rente 6:119a + opslag 2%.
 Wettelijke regels samengestelde rente.
 - kosten Geen incassokosten.
 - rekenmethode Rente over hoofdsom.

Totalen dossierOriginele bedragen dossier

Totaal aan originele hoofdsommen	€	30.395,20
Totaal aan berekende rente tot en met 15-9-2014	€	2.576,16

Saldi van dossier

Saldo hoofdsom	€	30.395,20
Saldo openstaande rente	€	2.576,16
		=====
Totaal nog te ontvangen uit dit dossier	€	32.971,36

Dagrente over gecumuleerde hoofdsom	€	8,45
Grondslag voor berekening rente	€	30.395,20

<u>Vorderingen (datum + vervaldatum)</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Factuurnr/Omschrijving</u>
1. 11-11-2013 + 0 = 11-11-2013	€ 15.197,60	
2. 26-11-2013 + 0 = 26-11-2013	€ 15.197,60	
	=====	
	€ 30.395,20	

Specificatie vordering 1

<u>periode</u>	<u>%</u>	<u>hoofdsom</u>	<u>aflossing</u>	<u>mutatie</u>	<u>saldo</u>
11-11-2013 saldo hoofdsom		15.197,60			
11-11-2013 31-12-2013 51/365	10,5%	15.197,60		222,97	222,97
1-1-2014 30-6-2014 181/365	10,25%	15.197,60		772,48	995,45
1-7-2014 15-9-2014 77/365	10,15%	15.197,60		325,42	1.320,87
16-9-2014 saldo hoofdsom		16.518,47			

Specificatie vordering 2

<u>periode</u>	<u>%</u>	<u>hoofdsom</u>	<u>aflossing</u>	<u>mutatie</u>	<u>saldo</u>
26-11-2013 saldo hoofdsom		15.197,60			
26-11-2013 31-12-2013 36/365	10,5%	15.197,60		157,39	157,39
1-1-2014 30-6-2014 181/365	10,25%	15.197,60		772,48	929,87
1-7-2014 15-9-2014 77/365	10,15%	15.197,60		325,42	1.255,29
16-9-2014 saldo hoofdsom		16.452,89			

Berekening gemaakt met De RenteRekendisk - Versie 5.36.

Dossier	Dij (3).
Gemaakt op	15-9-2014 10:48:56.
Soort dossier	Incassodossier.
Berekening tot en met	25-11-2013.
Soort rapport	Lang.
Valutasoort	Euro.

Gehanteerde methoden

- rente	Wettelijke Rente 6:119a. Wettelijke regels samengestelde rente.
- kosten	Geen incassokosten.
- rekenmethode	Rente over hoofdsom.

Totalen dossier

Originele bedragen dossier

Totaal aan originele hoofdsommen	€	13.746,07
Totaal aan berekende rente tot en met 25-11-2013	€	48,02

Saldi van dossier

Saldo hoofdsom	€	13.746,07
Saldo openstaande rente	€	48,02

=====

<i>Totaal nog te ontvangen uit dit dossier</i>	€	13.794,09
--	---	------------------

Dagrente over gecumuleerde hoofdsom	€	3,20
Grondslag voor berekening rente	€	13.746,07

Vorderingen (datum + vervaldatum)

Bedrag

Factuurnr/Omschrijving

1. 11-11-2013 + 0 = 11-11-2013	€	13.746,07
		=====
	€	13.746,07

Specificatie vordering 1

<u>periode</u>	<u>%</u>	<u>hoofdsom</u>	<u>aflossing</u>	<u>mutatie</u>	<u>saldo</u>
11-11-2013 saldo hoofdsom		13.746,07			
11-11-2013 25-11-2013 15/365	8,5%	13.746,07		48,02	48,02
26-11-2013 saldo hoofdsom		13.794,09			

Berekening gemaakt met De RenteRekendisk - Versie 5.36.

Dossier **Dij (3).**
 Gemaakt op 2 vorderingen.
 Soort dossier 15-9-2014 10:49:44.
 Berekening tot en met Incassodossier.
 Soort rapport 15-9-2014.
 Valutasoort Lang.
 Euro.

Gehanteerde methoden

- rente Wettelijke Rente 6:119a + opslag 2%.
 Wettelijke regels samengestelde rente.
 - kosten Geen incassokosten.
 - rekenmethode Rente over hoofdsom.

Totalen dossierOriginele bedragen dossier

Totaal aan originele hoofdsommen € 27.492,14
 Totaal aan berekende rente tot en met 15-9-2014 € 2.330,11

Saldi van dossier

Saldo hoofdsom € 27.492,14
 Saldo openstaande rente € 2.330,11
 =====
 Totaal nog te ontvangen uit dit dossier € 29.822,25

Dagrente over gecumuleerde hoofdsom € 7,65
 Grondslag voor berekening rente € 27.492,14

<u>Vorderingen (datum + vervaldatum)</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Factuurnr/Omschrijving</u>
1. 11-11-2013 + 0 = 11-11-2013	€ 13.746,07	
2. 26-11-2013 + 0 = 26-11-2013	€ 13.746,07	
	=====	
	€ 27.492,14	

Specificatie vordering 1

<u>periode</u>	<u>%</u>	<u>hoofdsom</u>	<u>aflossing</u>	<u>mutatie</u>	<u>saldo</u>
11-11-2013 saldo hoofdsom		13.746,07			
11-11-2013 31-12-2013 51/365	10,5%	13.746,07		201,67	201,67
1-1-2014 30-6-2014 181/365	10,25%	13.746,07		698,70	900,37
1-7-2014 15-9-2014 77/365	10,15%	13.746,07		294,34	1.194,71
16-9-2014 saldo hoofdsom		14.940,78			

Specificatie vordering 2

<u>periode</u>	<u>%</u>	<u>hoofdsom</u>	<u>aflossing</u>	<u>mutatie</u>	<u>saldo</u>
26-11-2013 saldo hoofdsom		13.746,07			
26-11-2013 31-12-2013 36/365	10,5%	13.746,07		142,36	142,36
1-1-2014 30-6-2014 181/365	10,25%	13.746,07		698,70	841,06
1-7-2014 15-9-2014 77/365	10,15%	13.746,07		294,34	1.135,40
16-9-2014 saldo hoofdsom		14.881,47			

Berekening gemaakt met De RenteRekendisk - Versie 5.36.

Dossier **Dij (4).**
Gemaakt op 15-9-2014 10:50:41.
Soort dossier Incassodossier.
Berekening tot en met 25-11-2013.
Soort rapport Lang.
Valutasoort Euro.

Gehanteerde methoden

- rente Wettelijke Rente 6:119a.
Wettelijke regels samengestelde rente.
- kosten Geen incassokosten.
- rekenmethode Rente over hoofdsom.

Totalen dossier
Originele bedragen dossier

Totaal aan originele hoofdsommen	€	3.860,36
Totaal aan berekende rente tot en met 25-11-2013	€	13,48

Saldi van dossier

Saldo hoofdsom	€	3.860,36
Saldo openstaande rente	€	13,48
		=====
Totaal nog te ontvangen uit dit dossier	€	3.873,84

Dagrente over gecumuleerde hoofdsom	€	0,90
Grondslag voor berekening rente	€	3.860,36

Vorderingen (datum + vervaldatum)
Bedrag
Factuurnr/Omschrijving

1. 11-11-2013 + 0 = 11-11-2013	€	3.860,36
		=====
	€	3.860,36

Specificatie vordering 1

<u>periode</u>	<u>%</u>	<u>hoofdsom</u>	<u>aflossing</u>	<u>mutatie</u>	<u>saldo</u>
11-11-2013 saldo hoofdsom		3.860,36			
11-11-2013 25-11-2013 15/365	8,5%	3.860,36		13,48	13,48
26-11-2013 saldo hoofdsom		3.873,84			

Berekening gemaakt met De RenteRekendisk - Versie 5.36.

Dossier **Dij (4).**
 Gemaakt op 2 vorderingen.
 Soort dossier 15-9-2014 10:51:22.
 Berekening tot en met Incassodossier.
 Soort rapport 15-9-2014.
 Valutasoort Lang.
 Euro.

Gehanteerde methoden

- rente Wettelijke Rente 6:119a + opslag 2%.
 Wettelijke regels samengestelde rente.
 - kosten Geen incassokosten.
 - rekenmethode Rente over hoofdsom.

Totalen dossierOriginele bedragen dossier

Totaal aan originele hoofdsommen € 7.720,72
 Totaal aan berekende rente tot en met 15-9-2014 € 654,38

Saldi van dossier

Saldo hoofdsom € 7.720,72
 Saldo openstaande rente € 654,38
 =====
 Totaal nog te ontvangen uit dit dossier € 8.375,10

Dagrente over gecumuleerde hoofdsom € 2,15
 Grondslag voor berekening rente € 7.720,72

<u>Vorderingen (datum + vervaldatum)</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Factuurnr/Omschrijving</u>
1. 11-11-2013 + 0 = 11-11-2013	€ 3.860,36	
2. 26-11-2013 + 0 = 26-11-2013	€ 3.860,36	
	=====	
	€ 7.720,72	

Specificatie vordering 1

<u>periode</u>	<u>%</u>	<u>hoofdsom</u>	<u>aflossing</u>	<u>mutatie</u>	<u>saldo</u>
11-11-2013 saldo hoofdsom		3.860,36			
11-11-2013 31-12-2013 51/365	10,5%	3.860,36		56,64	56,64
1-1-2014 30-6-2014 181/365	10,25%	3.860,36		196,22	252,86
1-7-2014 15-9-2014 77/365	10,15%	3.860,36		82,66	335,52
16-9-2014 saldo hoofdsom		4.195,88			

Specificatie vordering 2

<u>periode</u>	<u>%</u>	<u>hoofdsom</u>	<u>aflossing</u>	<u>mutatie</u>	<u>saldo</u>
26-11-2013 saldo hoofdsom		3.860,36			
26-11-2013 31-12-2013 36/365	10,5%	3.860,36		39,98	39,98
1-1-2014 30-6-2014 181/365	10,25%	3.860,36		196,22	236,20
1-7-2014 15-9-2014 77/365	10,15%	3.860,36		82,66	318,86
16-9-2014 saldo hoofdsom		4.179,22			

BIJLAGE 7

BIJLAGE 8

Brede School te Bovensmilde d.d. 4 juni 2014

De planning bestaat uit 2 subplanningen. De bovenste betreft de planning behorende bij de opdracht en de onderste betreft de werkelijke planning.



ISO-9001/VCA**

Volgens de bij de opdracht behorende planning, welke is opgesteld is door BCN Drachten, moest op 3 september 2012 (week 36) gestart worden met de bouw.

De duur van de werkzaamheden voor fase 1 en de stagnatie voor het herstellen van de coating van de staalconstructie is gerelateerd aan de werkelijke duur. Hieruit is op te maken dat in week 9-2013 de werkzaamheden voor fase 1 gereed zouden zijn en dat het gebouw in week 51-2012 wind- en waterdicht was.

Door de verhuizing van de leerkrachten in de vakantieperiodes van fase 1 naar fase 2 vanaf week 17, kon in week 18 met fase 2 aangevangen kunnen worden. Werkelijk waren wij 8 weken benodigd voor fase 2 en vanaf week 18 zou deze fase uiteindelijk in week 26 opgeleverd worden. Dit is echter anders gelopen, zoals de werkelijke planning aangeeft.

Werkelijk konden wij pas 29 oktober 2012 (week 44) beginnen, wegens ontbrekende gegevens op architect- en constructietekeningen. Hiervoor is de opdrachtgever verantwoordelijk. Doordat wij pas later konden aanvangen, zijn de werkzaamheden verplaatst naar de winter. Hierdoor zijn, door de langdurige winter, 28 extra onwerkbaar dagen ontstaan ten opzichte van de planning die bij de opdracht hoort.

Het verwijderen van de staalconstructie door te dunne coating is in de planning aangegeven. In deze periode hebben wij te maken gehad met 4 onwerkbaar dagen. Na het terugplaatsen van de door de directie goedgekeurde staalconstructie zijn de werkzaamheden verder uitgevoerd.

Totdat wij de dakbedekking moesten aanbrengen heeft de directie vanaf week 9-2013 t/m week 14-2013 gewacht met het nemen van een besluit over de keuze voor de opbouw van de dakbedekking. Op dat moment kwamen wij in de vorst- en regenperiode, hetgeen 13 onwerkbaar dagen voor ons meebracht. De reeds gestucte muren waren verregend. Tevens waren de bestaande en nieuwe ruwe betonnen vloeren zeer nat geregend.

De afbouwwerkzaamheden zijn stilgelegd, aangezien het gebouw niet kon drogen doordat het dak niet waterdicht was. Nadat dit wel het geval was, moesten wij eerst het gebouw drogen met heaters en drogers, waarna de reeds gestucte muren opnieuw gestuct moesten worden. Ook kon de vloerbedekking pas later gelegd worden, doordat de vloeren door de regen verzadigd waren.

Op het moment dat de buitenkozijnen in productie waren, ging de leverancier Polyprofiel failliet. Hierdoor moesten de kozijnen opnieuw worden aangekocht bij andere leveranciers. Dit was geen probleem geweest wanneer wij met de werkzaamheden hadden kunnen aanvangen volgens de planning die bij de werkelijke planning hoort.

Uiteindelijk resulteerde dit alles in oplevering van fase 1 in week 29-2013.

Het verzoek is bij de directie neergelegd om in week 30-2013 fase 1 te laten verhuizen naar fase 2. De directie kreeg het echter niet voor elkaar om hiervoor akkoord van de leerkrachten te krijgen. De verhuizing was door de directie ingepland voor week 33-2013, zodat wij week 34-2013 konden aanvangen met fase 2. Op maandag in week 34-2013 konden wij echter niet starten, omdat fase 2 niet leeg was. Het heeft hierna nog 4 dagen geduurd voordat fase 2 leeg was. Hierdoor konden wij op vrijdag in week 35-2013 beginnen met de werkzaamheden voor fase 2. In week 42 is ook fase 2 opgeleverd.

Uit bovenstaande blijkt dat wanneer wij hadden kunnen starten in week 36-2012 en de werkelijke duur van de werkzaamheden optellen, inclusief het aanpassen van de staalconstructie, wij hadden opgeleverd in week 26-2013. De totale oplevering in week 26 valt binnen de planning die behoort bij de door de opdrachtgever opgestelde opdracht.

BIJLAGE 9

Project : Brede school te Bovensmilde
 Projectnummer : 12-418
 Datum : 10-04-2014
 Gewijzigd :
 Betreft : Extra gemaakte kosten HTO

Extra gemaakte kosten gedurende de bouwwerkzaamheden
 toe te wijten aan te laat verstrekt tekenwerk en uitblijven
 beslissingen van de opdrachtgever / directievoerder.

Gemaakte kosten uitloop werkzaamheden volgens overzicht HTO volgnummer 81 d.d. 28-10-2013	€ 61.098,62
--	--------------------

**Extra kosten faillissement Polyprofiel voor kunststof kozijnen
en aluminium kozijnen**

- opdracht Polyprofiel leveren en monteren aluminium en	€ 77.000,00
---	-------------

kunststof kozijnen

- opdracht ASE Hoogeveen	€ 57.000,00
lev en mont aluminium kozijnen	

aluminium kozijnen

- opdracht Ventura	€ 27.000,00
lev kunststof kozijnen	

- opdracht Elzinga	€ 4.000,00
mont kunststof kozijnen	

totale opdracht nieuwe leveranciers	€ 88.000,00
-------------------------------------	-------------

verschil, extra kosten door faillissement Polyprofiel	€ 11.000,00
---	--------------------

**Extra kosten met betrekking tot drogen gebouw door uitblijven
besluit directie met betrekking tot dakbedekkingskeuze**

- huur bouwdrogers Boels zie facturen	€ 4.346,52
---------------------------------------	------------

- verbruikskosten (zie overzicht d.d. 10-04-2014) 9810 kW a €0,2215	€ 2.172,92
---	------------

- inzet legen opvangbakken op zaterdag en zondag	€ 3.510,00
--	------------

9 x zaterdag per dag 2x legen op- en neer rijden

9 x zondag per dag 2x legen op- en neer rijden

totaal 54 uur a €52,00, excl. 25% weekendtoeslag

- extra kosten stucadoorwerk door verregening van wanden	€ 2.340,00
--	------------

52 uur a €45,00 (genoemd tarief is incl. geleverd materiaal)

- afdekken dak met dekkleden	€ 608,00
------------------------------	----------

totaal 16 uur a €38,00

dekkleden door HTO ter beschikking gesteld

Totale kosten	€ 12.977,44
---------------	--------------------

Totale extra kosten

Gemaakte kosten uitloop werkzaamheden	€ 61.098,62
---------------------------------------	-------------

Extra kosten t.g.v. faillissement Polyprofiel	€ 11.000,00
---	-------------

Extra kosten met betrekking tot drogen gebouw	€ 12.977,44
---	-------------

Totale extra kosten	€ 85.076,06
----------------------------	--------------------

Project : Brede school te Bovensmilde
 Projectnummer : 12-418
 Datum : 10-04-2014
 Gewijzigd :
 Betreft : Kosten uitloop werkzaamheden

Project: Brede school te Bovensmilde
Betreft: Meer of Minderwerk opgave
Datum 28-10-2013
Onderdeel kosten uitloop werkzaamheden
Volgnummer 81

Omschrijving	Bedrag
bouwplaatskosten uitloop werkzaamheden totaal 11 weken en 4 dagen:	
uitvoerder 11 4/5 weken a 20 uur x €52,00	€ 12.272,00
projectleider 11 4/5 weken a 4 uur a €52,00	€ 2.454,40
doorlopende CAR-verzekering 11 4/5 weken a €28,40	€ 335,12
verbruikskosten bouwstroom 11 4/5 weken a €30,00	€ 354,00
verbruikskosten bouwwater 11 4/5 weken a €10,00	€ 118,00
verbruikskosten telefoon 11 4/5 weken a €10,00	€ 118,00
werkzaamheden op de werf 11 4/5 weken a 2 uur x €38,00	€ 896,80
opruimen en schoonhouden tijdens de bouw 11 4/5 weken a €200,00	€ 2.360,00
directie/uitvoerderskeet 11 4/5 weken €20,00	€ 236,00
toiletwagen 11 4/5 weken a €10,00	€ 118,00
schaftlokaal 1 stuks 11 4/5 weken a €15,00	€ 177,00
opslagcontainers 2 stuks 11 4/5 weken a €10,00	€ 118,00
schoonhouden keten 1 keer per week 11 4/5 weken a €40,00	€ 472,00
schoonhouden openbare weg 11 4/5 weken a 1 uur x €38,00	€ 448,40
transport materiaal en hulpmaterieel 11 4/5 weken a 8 uur x €25,00	€ 295,00
huur afrastering 115 m1 11 4/5 weken a €0,43/week	€ 583,51
rentekosten telate betalingen nota's zie overzicht	€ 12.643,97
herziene berekening dakplaten door Vink met betrekking tot ophangen install conform mailbericht d.d. 31 mei 2013	€ 250,00
verrichte tekenwerkzaamheden en vervaardigen details voor BCN-Drachten	
uitvoeringskosten conform weekstaten, vanaf week 03-2013 ivm faillissement	
begroot 20 uur per week, verrekening met weekstaten, totaal uur a €52,00	€ 19.370,00
werkvoorbereidingskosten conform weekstaten, vanaf week 03-2013 ivm faill	
begroot 4 uur per week, verrekening met weekstaten, totaal 37 uur a €52,00	€ 1.924,00
Subtotaal	€ 55.544,20
10% Opslagen	€ 5.554,42
Meerwerk Totaal excl. B.T.W.	€ 61.098,62

Brede school Bovensmilde

Planningsoverzicht: 2418B

04 Mrt 201

[illegible]