

Postadres**Telefoon****Internet****E-mail**

Postbus 24, 9410 AA Beilen
(0593) 53 92 22
www.middendrenthe.nl
gemeente@middendrenthe.nl

Raads- en commissieleden van
Midden-Drenthe

Bezoekadres**Beilen**

Raadhuisplein 1
ma, di, vr 8.30 – 12.00
wo 8.30 – 16.00
do 8.30 – 20.00
Hoofdweg 24
ma 8.30 – 12.00

Smilde

Datum: 23 oktober 2020
Behandeld door: Dylp Dijkema
Zaaknummer: 697006
Onderwerp: Nieuws Nieuwbouw VO

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlagen:
Verzonden op:

Geachte raads- en commissieleden,

De bouwwerkzaamheden voor de nieuwbouw van het voortgezet onderwijs in Beilen zijn begonnen. In deze brief praten we u bij over voortgang en planning van het project.

Voortgang bouw

Op 24 juni hebben we samen met de schoolbesturen de eerste palen de grond in geslagen. Daarmee is de officiële bouw van de nieuwe middelbare school begonnen. Het bouwproject valt op te delen in twee deelprojecten: de bouw van de VO-school aan de omloop en de bouw van de gymzaal aan de Verlengde Havenstraat aan de overzijde van de haven. De bouw van beide deelprojecten vorderen gestaag. De bouwput van de school is uitgegraven, alle funderingspalen zijn geslagen en de verdere fundering rondom de palen is gestort. Ditzelfde geldt voor de gymzaal waarbij daarnaast ook al de betonvloer is gestort en de constructie is geplaatst.



Heien eerste palen VO-school Beilen



Heien van de funderingspalen



Volta en de Sprong

Op 21 september is de samenwerkingsovereenkomst Getekend door de beide bestuursvoorzitters van de scholen en is de nieuwe naam van de VO-school Beilen en de nieuwe gymzaal bekend gemaakt. De nieuwe naam van de VO-school in Beilen is: VOLTA. Een krachtige en korte naam die de letters VO van het voortgezet onderwijs in zich heeft en het woord VOL. Vol energie, ontwikkeling, kansen groei en aandacht.

De Sprong, de nieuwe naam van de gymzaal is bedacht door een inwoner uit Beilen.



Ondertekening samenwerkings-overeenkomst & onthulling naam VO-school Beilen

Sloop oude gymzaal

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat het hoge gedeelte van de gymzaal in eerste instantie moest blijven staan in verband met de aanwezigheid van vleermuizen. In overleg met de provincie zijn de afgelopen periode maatregelen getroffen om de vleermuizen te voorzien in een ander onderkomen. Na zorgvuldig onderzoek is gebleken dat deze maatregelen hebben gewerkt en er geen vleermuizen meer zijn aangetroffen in de gymzaal. Hierdoor hebben we toestemming gekregen om ook het hoge gedeelte van de gymzaal te mogen slopen. In de week van 12 oktober zijn de werkzaamheden uitgevoerd en is het hoge gedeelte van de gymzaal gesloopt.

Wegafsluiting

Voor de bouw van de nieuwe school zal er veel verkeer van en naar de bouwplaats rijden. Om de verkeersveiligheid van de leerlingen te vergroten is besloten om de straat (De Omloop) aan een zijde, ter hoogte van de bouwplaats af te sluiten. Via de andere zijde is De Omloop nog steeds in te rijden. De entree van de school en de parkeerplaatsen zijn van deze kant bereikbaar. De afsluiting zal tot het einde van de bouwperiode van kracht zijn.

Dakisolatie

Volta en De Sprong worden duurzame gebouwen en voorzien van duurzame installaties. Voor de energieopwekking worden zonnepanelen (PV-panelen) op het dak geplaatst. Door de plaatsing van de panelen en de warmteontwikkeling van de omvormers is een discussie ontstaan over het soort dakisolatie. Zowel De Sprong als Volta zouden worden voorzien van EPS isolatie. Een isolatie die voldoet aan het bouwbesluit en de afgelopen tientallen jaren het meest is toegepast. Vanuit de markt ontvangen wij echter signalen dat de combinatie EPS met PV panelen een verhoogd risico op brand geeft. Aangezien wij qua brandveiligheid geen enkel risico willen nemen, is besloten om uit voorzorg de dakisolatie uit te voeren in brandwerende/onbrandbare materialen. De meerkosten van ca. 60.000 euro worden gedekt uit de post onvoorzien.

Planning bouw VO-school Volta

De oorspronkelijke opleverdatum van Volta stond gepland voor de zomervakantie van 2021. Helaas laait het Coronavirus weer op met alle gevolgen van dien. Voor de bouw heeft dit tot gevolg dat de oplevering voor de zomervakantie 2021 niet gehaald wordt. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van het virus is de opleverdatum nu gepland in september 2021. Daarnaast kan de komende winter van invloed zijn op de planning. Bij een hevige

