

Postadres Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon (0593) 53 92 22
Internet www.middendrenthe.nl
E-mail gemeente@middendrenthe.nl

Aan de commissie Ruimte en Groen

Bezoekadres
Beilen Raadhuisplein 1
ma, di, vr 8.30 – 12.00
wo 8.30 – 16.00
do 8.30 – 20.00
Smilde Hoofdweg 24
ma, do 8.30 – 12.00
Westerbork B.G. van Weezelplein 10
di 8.30 – 12.00

Datum: 12 april 2017
Behandeld door: Albert Lubbinge/Geert van de Logt
Zaaknummer:
Onderwerp: Tussenstand verkeersmaatregelen Westerbork

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlagen:
Verzonden op:

Geacht commissielid,

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Westerbork heeft de gemeenteraad in 2013 een investeringskrediet van € 2.500.000 beschikbaar gesteld en in 2014 een investeringskrediet van € 2.000.000.

Samen een totaalbedrag van € 4.500.000 voor uitvoering van:

- Schoolroutes;
- Van Weezelplein;
- Doorgaande tracé Westeinde-Hoofdstraat-Oosteinde.

Schoolroutes

De schoolroutes zijn in 2014 en 2015 gerealiseerd. In 2016 zijn er, na evaluatie met belangenpartijen en betrokkenen, extra wensen uitgevoerd. Dit project is daarom met een kleine overschrijding van 4% afgesloten.

Van Weezelplein

Voor een nieuwe inrichting van het Van Weezelplein en omgeving zijn in 2012 de eerste schetsideeën opgesteld. Vervolgens is er een uitvoerig proces gevolgd met diverse overleggen met belangenverenigingen en inspraakavonden. Dit heeft meerdere malen tot aanpassing van de ontwerpen geleid. Over het definitieve ontwerp hebben wij medio 2016 een besluit genomen.

Op dit moment is de technische voorbereiding nagenoeg afgerond en wordt het werk in april 2017 aanbesteed. Het grootste gedeelte van de uitvoering vindt dit jaar plaats en een klein deel in 2018.

Aanpassingen

De volgende aanpassingen zijn in het definitieve ontwerp (2016) gedaan ten opzichte van schetsideeën (2012/2013):

- Behouden en verbeteren groeiomstandigheden bomen (€ 75.000);
Voor de bomen op het Van Weezelplein is een bomen effect-analyse uitgevoerd. Om de groeiomstandigheden voor de bomen te behouden/verbeteren moeten er aanvullende maatregelen getroffen worden.
- Intensievere gefaseerde uitvoering (€ 70.000);
Om de overlast zoveel als mogelijk te beperken wordt het project in fasen uitgevoerd. Dit is intensiever en kost meer tijd.
- Extra kosten voor stroomvoorzieningen (€ 50.000);
Bij de eerste ideeën was nog niet duidelijk waar de verschillende activiteiten en evenementen gehouden zouden worden. Inmiddels is duidelijk dat deze worden gehouden over het hele tracé in de Hoofdstraat. Dit betekent dat er extra (ondergrondse) kosten voor stroomvoorzieningen gerealiseerd moeten worden.
- Duurzaamheid/kwaliteit (€ 125.000);
In het project worden materialen toegepast die op duurzame wijze zijn geproduceerd.
- Bomen Westeinde (€ 50.000);
De bomen langs het Westeinde waren ziek en zijn daarom inmiddels gekapt. Deze bomen waren een essentieel onderdeel van de groenstructuur. Daarom moeten er bomen teruggeplant worden. Tijdens de ideeënfase was er nog geen sprake van terugplanting van deze bomen.
- Prijsindexering (€ 125.000).
De beschikbare investeringsbudgetten en ramingen zijn niet geïndexeerd. Ten opzichte van 2013 levert dit hogere bedragen op.

Door deze aanpassingen verwachten we op dit moment aan tekort te hebben voor de uitvoering van resterende projecten van € 495.000. Na de aanbesteding kunnen we meer duidelijkheid geven over het tekort. Wij zullen u dan een voorstel voorleggen over de dekking.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert van de Logt, beleidsmedewerker, te bereiken op maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer (0593) 53 94 75.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris, de burgemeester.