

Postadres Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon (0593) 53 92 22
Internet www.middendrenthe.nl
E-mail gemeente@middendrenthe.nl

De commissie Ruimte en Groen
van de gemeente Midden-Drenthe

Bezoekadres
Beilen Raadhuisplein 1
ma, di, vr 8.30 – 12.00
wo 8.30 – 16.00
do 8.30 – 20.00
Smilde Hoofdweg 24
ma, do 8.30 – 12.00
Westerbork B.G. van Weezelplein 10
di 8.30 – 12.00

Datum: 10 april 2017
Behandeld door: Tina de Jong
Zaaknummer: 295599
Onderwerp: Stand van zaken Dorpsvisie Spier

Uw brief van:
Uw kenmerk: Dorpsvisie Spier
Bijlagen:
Verzonden op:

Geachte dames en heren,

In deze brief informeren wij u over de voorlopige resultaten van de dorpsvisie Spier en over de financiën.

Resultaten

In 2009 hebben de bewoners van Spier met elkaar een Dorpsvisie opgesteld. We hebben als college en raad daarop aangesloten. Om de visie te kunnen gaan realiseren, heeft de gemeenteraad op 10 december 2015 een krediet beschikbaar gesteld.

De Dorpsvisie bestaat uit verschillende onderdelen.

Om de geluidsbelasting van de Rijksweg A28 voor het dorp te verminderen is in 2016 een geluidswal aangelegd. Deze geluidswal is in twee delen aangelegd. Tussen de twee delen van de geluidswal wordt een geluidscherm aangelegd. Door te kiezen voor dit scherm, is het mogelijk twee woningen aan de Oude Postweg te behouden.

Het dierenparkje in het dorp is opnieuw ingericht. De dieren kunnen nu voor een deel de geluidswal op.

Om het parkeren in de groenstroken en langs wegen tijdens bijeenkomsten en feesten te voorkomen, is er een openbare parkeerplaats aangelegd.

Om onderdelen van de Dorpsvisie te kunnen realiseren is er op verschillende plaatsen bestaande beplanting verwijderd en wordt er nieuwe beplanting aangeplant.

Ook het verbeteren van de verkeersveiligheid van de dorpsentrees en de oversteek bij de parkeerplaats is onderdeel van de Dorpsvisie.

Financiën

Het door de gemeenteraad in 2015 beschikbaar gesteld krediet bedraagt € 850.000,00. De provincie Drenthe en Rijkswaterstaat dragen bij aan de dekking van dit krediet.

De uitvoering is nu halverwege en er ontstaan kostenoverschrijdingen, waardoor de uitgaven het krediet gaan overschrijden.

Belangrijke oorzaken hiervan zijn:

- De aanbesteding van het geluidsschermbouw viel circa € 40.000,00 duurder uit dan verwacht.
- De kosten van de grondaankopen zijn ongeveer € 65.000 hoger uitgevallen. De daarover tijdens de onderhandelingen gemaakte afspraken hadden we nog niet financieel verwerkt.
- Voor de begeleiding van de aanleg van het geluidsschermbouw hebben we externe deskundigheid nodig. Met die kosten hadden we bij de ramingen geen rekening gehouden. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 55.000.

Wij zullen u, overeenkomstig artikel 5, lid 4 van de Financiële verordening, bij de Voorjaarsnota 2017 voorstellen het krediet te verhogen. Op dat moment kunnen we exacter de overschrijdingen benoemen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tina de Jong, beleidsmedewerker, te bereiken op maandag, dinsdagochtend, donderdag en vrijdagochtend via telefoonnummer (0593) 53 93 00.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris, de burgemeester.